

สรุปงานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง

- มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับงบประมาณประจำปี 2564 - 2565 เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง ในวงเงินค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 76,510,100.00 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดำเนินการจัดทำราคากลาง เป็นจำนวนเงิน 78,740,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ได้ดำเนินการประกวดราคาฯ และเสนอราคาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ กิจการร่วมค้ารัศมีสิ่งแวดล้อม 2 โดยได้เสนอราคาเป็นเงิน 61,545,454.54 บาท (หกสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีบสี่สตางค์) ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 17,194,545.46 บาท ต่ำกว่างบประมาณเป็นเงิน 14,946,645.46 บาท

- มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับงบประมาณประจำปี 2564 เป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุงในวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างวงเงินงบประมาณเป็นเงิน 4,016,800.00 บาท วงเงินราคามาตรฐานหรือราคากลางของมหาวิทยาลัย 3,231,136.36 บาท ได้ดำเนินการคัดเลือกและเสนอราคาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,229,200.00 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

- มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำนิติกรรมสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 และแจ้งให้เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือมหาวิทยาลัยฯ ที่ อว 8204.01/0116 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

- รายละเอียดสัญญาโดยสรุป

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 540 วัน

งวดงานทั้งสิ้น 22 งวด

เริ่มสัญญาวันที่ 22 มกราคม 2565

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 ปรับเปลี่ยนงวดงาน

แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ปรับเปลี่ยนงานฐานราคากจาก

ฐานแม่เป็นฐานเข็ม

แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 อัตราค่าปรับร้อยละ 0 และ

ขยายระยะเวลาก่อสร้าง 3 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แก้ไขสัญญาขยายระยะเวลา

ก่อสร้าง 79 วัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงงานฐานราก เป็นสิ้นสุดสัญญาจ้างก่อสร้างวันที่ 5 ตุลาคม 2566

- ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ผลงานก่อสร้างรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด 622 วัน

ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว 522 วัน

คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง 100 วัน

ผลงานสะสม (ตาม BOQ.) 95.05 %

ผลงานที่ทำได้จริง 5.59 %