

สรุปรายละเอียดการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาวิทยาเขตพัทลุง
สัญญาจ้างก่อสร้าง พท. 28/2565 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 - 4

วันที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
21 ม. ค. 65	- ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง	
4 ก. พ. 65	- ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานในพื้นที่	
10 ก. พ. 65	- ชี้แจงรายละเอียดก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง	ประชุมครั้งที่ 1
27 มี. ย. 65	- เสร็จรัดการดำเนินงานก่อสร้าง ครั้งที่ 1 ผลงานร้อยละ 1.41 ค่าต่ำกว่าสัญญาร้อยละ 33.19	ประชุมครั้งที่ 4
21 ก. ค. 65	- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแก้ไขสัญญาปรับเปลี่ยนปริมาณงานและสลับงวดงาน เนื่องจากมีรายละเอียดงานก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับพื้นที่ที่มีปัญหา	ประชุมครั้งที่ 5
6 ก. ย.. 65	- แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 6 ก. ย. 65 ปรับเปลี่ยนงวดงาน	
25 ส. ค. 65	- คณะกรรมการฯ พิจารณารับทราบการสงวนสิทธิ์ค่าปรับร้อยละ 0	ประชุมครั้งที่ 6
25 ส. ค. 65	- อนุมัติแผนงานก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)	ประชุมครั้งที่ 6
11 ต. ค. 65	- คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นควรอนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้าง 3 วัน เนื่องจากหยุดปฏิบัติงานในช่วงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2565	ประชุมครั้งที่ 7
11 ต. ค. 65	- ตรวจรับงานงวดที่ 1	ประชุมครั้งที่ 7
10 พ. ย. 65	- เสร็จรัดการดำเนินงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ผลงานร้อยละ 1.45 ค่าต่ำกว่าสัญญา ร้อยละ 47.39	ประชุมครั้งที่ 8
17 พ. ย. 65	- คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างในการปรับเปลี่ยนงานฐานราก จากฐานแผ่เป็นฐานเข็ม	ประชุมครั้งที่ 9
15 ธ. ค. 65	- แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 15 ธ. ค. 65 ปรับเปลี่ยนงานฐานราก	
18 ม. ค. 66	- กำหนดจุดตรวจสอบครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 19 ม. ค. 66 - 9 มี. ค. 66) จำนวน 50 วัน	ประชุมครั้งที่ 10
	- เสร็จรัดการดำเนินงานก่อสร้าง ครั้งที่ 3 ผลงานร้อยละ 2.45 ค่าต่ำกว่าสัญญาร้อยละ 57.29	ประชุมครั้งที่ 10
19 ม. ค. 66	- แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 19 มกราคม 2566 แก้ไขร้อยละ 0 และขยายระยะเวลาก่อสร้าง 3 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ 18 กรกฎาคม 66	
31 ม. ค. 66	- มหาวิทยาลัยฯ แจ้งขอให้ปรับแผนการทำงาน ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว1459	ครั้งที่ 1
22 ก. พ. 66	- มหาวิทยาลัยฯ แจ้งขอให้ปรับแผนการทำงาน ตามหนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว1460	ครั้งที่ 2
9 ก. พ. 66	- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาก่อสร้าง เนื่องจากการแก้ไขแบบฐานราก เป็นระยะเวลา 79 วัน	ประชุมครั้งที่ 11
16 ก. พ. 66	- เสร็จรัดการดำเนินงานก่อสร้าง ครั้งที่ 4 ผลงานร้อยละ 2.90 ค่าต่ำกว่าสัญญาร้อยละ 67.30	ประชุมครั้งที่ 11
13 มี. ค. 66	- ผู้ควบคุมงานรายงานผลการดำเนินงานจุดตรวจสอบครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 19 ม. ค. 66 - 9 มี. ค. 66) จำนวน 50 วัน ผู้รับจ้างไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ	ประชุมครั้งที่ 12

วันที่	รายละเอียด	หมายเหตุ
	- คณะกรรมการฯ อนุมัติแผนงานก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)	ประชุมครั้งที่ 12
	- เสร็จรัดการดำเนินงานก่อสร้าง ครั้งที่ 5 ผลงานร้อยละ 5.56 ค่าต่ำกว่าสัญญาร้อยละ 76.90	ประชุมครั้งที่ 12
29 มี. ค. 66	- แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แก้ไขขยายระยะเวลาก่อสร้าง 79 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างวันที่ 5 ตุลาคม 2566	
19 เม. ย. 66	- คณะกรรมการฯ อนุมัติแผนงานก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3) โดยรายละเอียดวงงานคงเหลือ 21 งวด โดยกำหนดเริ่มปฏิบัติงานตามแผนวันที่ 16 มกราคม 2566 แล้วเสร็จครบถ้วนสัญญาในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงาน 98.18 และระยะเวลาที่เหลืออยู่ 424 วัน	ประชุมครั้งที่ 13
24 เม. ย. 66	- แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานภายใน 15 วัน	ประชุมครั้งที่ 13
26 พ. ค. 66	- แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานภายใน 15 วัน ครั้งที่ 2	ประชุมครั้งที่ 13
27 มี. ย. 66	- ผู้รับจ้างดำเนินการตามแผนงาน ว.1459 เป็นระยะเวลา 1 ใน 2 (212/424 วัน) เป็นระยะเวลา 163 วัน คงเหลือ 49 วัน ข้อมูล ณ วันที่ 27 มี. ย. 66	ครบ 15 ส. ค. 66
27 มี. ย. 66	- มติที่ประชุมได้เสนอมหาวิทยาลัยฯ ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดำเนินการของผู้รับจ้างเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 5 และการดำเนินการตาม ว 1459 มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับร้อยละ 0 ข้อ 4 แจ้งคู่สัญญาเข้าปฏิบัติงานและประเมินผลการทำงาน (ภายใน 15 วันทำการ + 15 วันทำการ) คู่สัญญาไม่เข้าปฏิบัติงาน เป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญา	ประชุมครั้งที่ 14
13 ก. ค. 66	ขออนุมัติบอกเลิกสัญญา	
8 ส. ค. 66	แจ้งบอกเลิกสัญญาถึงคู่สัญญา ที่ อว 8204.01/0742 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566	
11 ส. ค. 66	แจ้งขอริบหลักประกันสัญญาถึงธนาคาร ที่ อว 8204.01/0750 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2567	
18 ส. ค. 66	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของงานโครงการก่อสร้างฯ ที่ 0411/2566	
23 ส. ค. 66	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายฯ ครั้งที่ 1	
30 ส. ค. 66	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายฯ ครั้งที่ 2	
19 ก. ย. 66	ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม	
29 ก. ย. 66	มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติงบประมาณในหลักการเป็นจำนวนเงิน 24,894,202.77 บาท เป็นค่าก่อสร้าง	