

รายละเอียดโครงการก่อสร้าง
ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งก่อสร้างผูกพัน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ผูกพัน) : มหาวิทยาลัยทักษิณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

โครงการ	งบประมาณ			ขั้นตอนการดำเนินการ
	อุดหนุนจากรัฐบาล	รายได้	รวม	
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย	1,032,500,000.00	172,700,000.00	1,205,200,000.00	
วิทยาเขตพัทลุง	1,032,500,000.00	172,700,000.00	1,205,200,000.00	
1 กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพัน 2562 - 2564)	481,250,000.00	68,750,000.00	550,000,000.00	บริษัท ไทยเทค อินดัสตรีล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (115 งวดงาน) เสนอราคา 488,000,000 บาท เลขที่สัญญา สข.39/2562 ลงวันที่ 1 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ต.ค. 64 - แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 39/2562 (สว 2 ต.ค. 62) แก้ไขสัญญา คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้ - ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ งานเพิ่ม - ลด และงวดงานงวดเงินที่มีผล กระทบจำนวน 6 งวดงาน (งวดที่ 6, 61, 62, 87, 106, และ 115 (งวดสุดท้าย) - ปรับข้อความที่มีความขัดแย้งในสัญญาจำนวน 3 งวดงาน (งวดที่ 93, 94 และ 96) กิจการร่วมค้า อินดีและแอดวานซ์ ผู้ควบคุมงาน ผลการประกวดราคา งบประมาณ 19,500,000 บาท เลขที่สัญญา สข. 40/2562 ลงวันที่ 1 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ต.ค. 64 ผลการดำเนินงาน - กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ ทั้งหมด 115 งวดงาน ส่งงานแล้ว 51 งวดงาน คิดเป็นร้อยละ 44.35
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ (รายการผูกพัน 2563 - 2565)	551,250,000.00	103,950,000.00	655,200,000.00	กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ไทยพารากอน-ทีดับบิว (งวดงาน 71 งวดงาน) ผลการประกวดราคา งบประมาณ 543,000,000 บาท เลขที่สัญญา 3/2563 ลงวันที่ 18 ก.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ต.ค. 64 กิจการร่วมค้า อินดี และแอดวานซ์ ผู้ควบคุมงาน ผลการประกวดราคา งบประมาณ 21,690,000 บาท - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา -

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

กลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพัน 2562 - 2564)

ผู้ก่อสร้าง : บจ. ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส แอนด์ ซัพพลาย (งวดงาน 115 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 488,000,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 39/2562 ลงวันที่ 1 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ต.ค. 64

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 39/2562 (ลว 2 ต.ค 62)

- แก้ไขสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ งานเพิ่ม - ลด และงวดงานงวดเงินที่มีผลกระทบต่อจำนวน 6 งวดงาน

(งวดที่ 6, 21, 52, 87, 106 และ 115 (งวดสุดท้าย)) และปรับข้อความที่มีความขัดแย้งในสัญญาจำนวน 3 งวดงาน (งวดที่ 93, 94 และ 96)

ผู้ควบคุม : กิจการร่วมค้า อินดีและแอ็ดวานซ์ : งบประมาณ 19,500,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 40/2562 ลงวันที่ 1 พ.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ต.ค. 64

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ค่าก่อสร้าง)		งบประมาณ (ค่าควบคุมงาน)		งบประมาณ (รวม)		งบประมาณ รวมสุทธิ
	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุน จากรัฐบาล	เงินรายได้	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	96,280,000.00	68,750,000.00	-	4,400,000.00	96,280,000.00	73,150,000.00	169,430,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	192,485,000.00	-	-	8,800,000.00	192,485,000.00	8,800,000.00	201,285,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	192,485,000.00	-	-	8,800,000.00	192,485,000.00	8,800,000.00	201,285,000.00
รวมแต่ละปีงบประมาณ	481,250,000.00	68,750,000.00	-	22,000,000.00	481,250,000.00	90,750,000.00	572,000,000.00
รวมแต่ละรายการ	550,000,000.00		22,000,000.00		572,000,000.00		

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ		
2562	1	9	9	10 พ.ค. 62	2,440,000	2,440,000	13 ส.ค. 62	13 ส.ค. 62		
	2	9	18	19 พ.ค. 62	2,928,000	5,368,000	10 มิ.ย. 62	20 มิ.ย. 62		
	3	9	27	28 พ.ค. 62	2,928,000	8,296,000	25 มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62		
	4	9	36	6 มิ.ย. 62	2,928,000	11,224,000	25 มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62		
	5	9	45	15 มิ.ย. 62	2,928,000	14,152,000	-	24 ก.ค. 62		
	6	9	54	24 มิ.ย. 62	9,748,000	23,900,000	23 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 62		
	อาคารสำนักบริหาร									
	7	4	58	28 มิ.ย. 62	4,880,000	28,780,000	-	24 ก.ค. 62		
	8	12	70	10 ก.ค. 62	6,344,000	35,124,000	19 ก.ย. 62	23 ก.ย. 62		
	9	12	82	22 ก.ค. 62	6,344,000	41,468,000	17 ต.ค. 62	17 ต.ค. 62		
	10	15	97	6 ส.ค. 62	7,808,000	49,276,000	16 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62		
	11	5	102	11 ส.ค. 62	2,440,000	51,716,000	11 ก.พ. 63	12 ก.พ. 63		
	12	9	111	20 ส.ค. 62	4,880,000	56,596,000	19 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63		
	13	2	113	22 ส.ค. 62	976,000	57,572,000	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63		
	14	2	115	24 ส.ค. 62	976,000	58,548,000	13 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63		
	15	5	120	29 ส.ค. 62	2,440,000	60,988,000				
	16	5	125	3 ก.ย. 62	2,440,000	63,428,000				
	17	5	130	8 ก.ย. 62	2,440,000	65,868,000				
	18	5	135	13 ก.ย. 62	2,440,000	68,308,000				
19	5	140	18 ก.ย. 62	2,440,000	70,748,000					

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	20	5	145	23 ก.ย. 62	2,440,000	73,188,000			
	21	5	150	28 ก.ย. 62	2,105,000	75,293,000			
	22	10	160	28 ก.ย. 62	5,856,000	81,149,000			
	23	3	163	11 ต.ค. 62	1,464,000	82,613,000			
	อาคารเรียนและปฏิบัติการ								
	24	9	172	20 ต.ค. 62	4,880,000	87,493,000	-	24 ก.ค. 62	
	25	5	177	25 ต.ค. 62	2,440,000	89,933,000	13 ส.ค. 62	13 ส.ค. 62	
	26	13	190	7 พ.ค. 62	7,320,000	97,253,000	-	12 ก.ย. 62	
	27	18	208	25 พ.ค. 62	9,760,000	107,013,000	19 ก.ย. 62	23 ก.ย. 62	
	28	7	215	2 ธ.ค. 62	3,904,000	110,917,000	12 พ.ย. 62	12 พ.ย. 62	
	29	7	222	9 ธ.ค. 62	3,904,000	114,821,000	12 พ.ย. 62	12 พ.ย. 62	
	30	7	229	16 ธ.ค. 62	3,904,000	118,725,000	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62	
	31	18	247	3 ม.ค. 63	9,760,000	128,485,000	21 ก.พ. 63	21 ก.พ. 63	
	32	18	265	21 ม.ค. 63	9,760,000	138,245,000	19 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63	
	33	18	283	8 ก.พ. 63	9,760,000	148,005,000	27 พ.ค. 63	27 พ.ค. 63	
	34	22	305	1 มี.ค. 63	12,200,000	160,205,000	13 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63	
	35	2	307	3 มี.ค. 63	1,464,000	161,669,000			
	36	3	310	6 มี.ค. 63	1,464,000	163,133,000	23 ก.ย. 63	2 ต.ค. 63	
	37	3	313	9 มี.ค. 63	1,464,000	164,597,000			
	38	3	316	12 มี.ค. 63	2,440,000	167,037,000	23 ก.ย. 63	2 ต.ค. 63	
	39	12	328	24 มี.ค. 63	6,344,000	173,381,000			
	40	12	340	5 เม.ย. 63	6,344,000	179,725,000			
	41	12	352	17 เม.ย. 63	6,344,000	186,069,000			
	42	12	364	29 เม.ย. 63	6,344,000	192,413,000			
	43	5	369	4 พ.ค. 63	2,440,000	194,853,000			
	44	5	374	9 พ.ค. 63	2,440,000	197,293,000			
	45	5	379	14 พ.ค. 63	2,440,000	199,733,000			
	46	4	383	18 พ.ค. 63	2,440,000	202,173,000			
	47	4	387	22 พ.ค. 63	2,440,000	204,613,000			
	48	11	398	2 มิ.ย. 63	6,344,000	210,957,000			
	49	18	416	20 มิ.ย. 63	9,760,000	220,717,000			
	50	13	429	3 ก.ค. 63	7,320,000	228,037,000			
	51	13	442	16 ก.ค. 63	7,320,000	235,357,000			
	52	16	458	1 ส.ค. 63	5,849,000	241,206,000			
	53	16	474	17 ส.ค. 63	7,320,000	248,526,000			
	54	16	490	2 ก.ย. 63	7,320,000	255,846,000			
	55	13	503	15 ก.ย. 63	7,320,000	263,166,000			
	อาคารหอพักนักศึกษา								
	56	4	507	19 ก.ย. 63	2,440,000	265,606,000	-	24 ก.ค. 62	
	57	4	511	23 ก.ย. 63	2,440,000	268,046,000	-	24 ก.ค. 62	
	58	9	520	2 ต.ค. 63	4,880,000	272,926,000	-	12 ก.ย. 62	
	59	13	533	15 ต.ค. 63	7,320,000	280,246,000	-	12 ก.ย. 62	
	60	10	543	25 ต.ค. 63	5,856,000	286,102,000	19 ก.ย. 62	23 ก.ย. 62	

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ		
	61	10	553	4 พ.ย. 63	4,880,000	290,982,000	7 ต.ค. 62	7 ต.ค. 62		
	62	10	563	14 พ.ย. 63	4,880,000	295,862,000	17 ต.ค. 62	17 ต.ค. 62		
	63	18	581	2 พ.ย. 63	9,760,000	305,622,000	12 พ.ย. 62	12 พ.ย. 62		
	64	18	599	20 ธ.ค. 63	9,760,000	315,382,000	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62		
	65	18	617	7 ม.ค. 64	9,760,000	325,142,000	23 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 62		
	66	18	635	25 ม.ค. 64	4,880,000	330,022,000	17 มี.ย. 62	17 มี.ย. 62		
	67	4	639	29 ม.ค. 64	2,440,000	332,462,000	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63		
	68	4	643	2 ก.พ. 64	2,440,000	334,902,000	13 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63		
	69	4	647	6 ก.พ. 64	2,440,000	337,342,000	13 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63		
	70	4	651	10 ก.พ. 64	2,440,000	339,782,000				
	71	2	653	12 ก.พ. 64	1,464,000	341,246,000	13 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63		
	72	9	662	21 ก.พ. 64	4,880,000	346,126,000				
	73	9	671	2 มี.ค. 64	4,880,000	351,006,000				
	74	9	680	11 มี.ค. 64	4,880,000	355,886,000				
	75	9	689	20 มี.ค. 64	4,880,000	360,766,000				
	76	4	693	24 มี.ค. 64	2,440,000	363,206,000				
	77	4	697	28 มี.ค. 64	2,440,000	365,646,000				
	78	4	701	1 เม.ย. 64	2,440,000	368,086,000	13 ส.ค. 63	13 ส.ค. 63		
	79	4	705	5 เม.ย. 64	2,440,000	370,526,000				
	80	4	709	9 เม.ย. 64	2,440,000	372,966,000				
	81	4	713	13 เม.ย. 64	2,440,000	375,406,000				
	82	6	719	19 เม.ย. 64	3,416,000	378,822,000				
	83	4	723	23 เม.ย. 64	2,440,000	381,262,000				
	84	13	736	6 พ.ค. 64	7,320,000	388,582,000				
	85	13	749	19 พ.ค. 64	7,320,000	395,902,000				
	86	9	758	24 พ.ค. 64	4,880,000	400,782,000				
	87	13	771	10 มิ.ย. 64	6,166,000	406,948,000				
	88	9	780	19 มิ.ย. 64	4,880,000	411,828,000				
	89	15	795	4 ก.ค. 64	8,296,000	420,124,000				
	90	9	804	13 ก.ค. 64	4,880,000	425,004,000				
	อาคารศูนย์ส่งเสริมสูงอายุ									
	91	2	806	15 ก.ค. 64	1,464,000	426,468,000	13 ส.ค. 62	13 ส.ค. 62		
	92	5	811	20 ก.ค. 64	2,440,000	428,908,000	-	12 ก.ย. 62		
	93	5	816	25 ก.ค. 64	2,440,000	431,348,000	17 ต.ค. 62	17 ต.ค. 62		
	94	5	821	30 ก.ค. 64	2,440,000	433,788,000	3 ธ.ค. 62	3 ธ.ค. 62		
	95	4	825	3 ส.ค. 64	2,440,000	436,228,000	16 ธ.ค. 62	17 ธ.ค. 62		
	96	7	832	10 ส.ค. 64	3,904,000	440,132,000	19 มี.ค. 63	23 มี.ค. 63		
	97	2	834	12 ส.ค. 64	976,000	441,108,000	23 ก.ค. 63	23 ก.ค. 63		
	98	2	836	14 ส.ค. 64	976,000	442,084,000				
	99	2	838	16 ส.ค. 64	976,000	443,060,000				
	100	2	840	18 ส.ค. 64	976,000	444,036,000				
	101	4	844	22 ส.ค. 64	1,952,000	445,988,000				
	102	2	846	24 ส.ค. 64	976,000	446,964,000				

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	103	2	848	26 ส.ค. 64	976,000	447,940,000			
	104	2	850	28 ส.ค. 64	976,000	448,916,000			
	105	2	852	30 ส.ค. 64	976,000	449,892,000			
	106	2	854	1 ก.ย. 64	742,000	450,634,000			
	107	2	856	3 ก.ย. 64	976,000	451,610,000			
	งานศาลาที่เทียบรถ								
	108	4	860	7 ก.ย. 64	2,440,000	454,050,000			
	109	4	864	11 ก.ย. 64	2,440,000	456,490,000			
	งานศาลาประกอบ 1								
	110	3	867	14 ก.ย. 64	1,464,000	457,954,000	20 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	
	111	3	870	17 ก.ย. 64	1,464,000	459,418,000			
	งานศาลาประกอบ 2								
	112	3	873	20 ก.ย. 64	1,464,000	460,882,000			
	งานศาลา 2.6 (จำนวน 4 หลัง)								
	113	9	882	29 ก.ย. 64	4,880,000	465,762,000			
	ทางเชื่อม								
	114	9	891	8 ต.ค. 64	4,880,000	470,642,000			
	งวดสุดท้าย								
	115	9	900	17 ต.ค. 64	17,358,000	488,000,000			
					488,000,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ก่อสร้าง : กิจการร่วมค้า เอสที-แมกซ์เอนส์-ไทยพารากอน-ทีดับบิว (งวดงาน 71 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 543,000,000 บาท

เลขที่สัญญา 3/2563 ลงวันที่ 18 ก.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 17 ต.ค. 64

ผู้ควบคุม : กิจการร่วมค้า อินดี และแอดวานซ์

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 21,690,000 บาท

อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ค่าก่อสร้าง)		งบประมาณ (ค่าควบคุมงาน)		งบประมาณ (รวม)		งบประมาณรวมสุทธิ
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้	
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	110,250,000.00	78,750,000.00	-	5,040,000.00	110,250,000.00	83,790,000.00	194,040,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	220,500,000.00	-	-	10,080,000.00	220,500,000.00	10,080,000.00	230,580,000.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	220,500,000.00	-	-	10,080,000.00	220,500,000.00	10,080,000.00	230,580,000.00
รวมแต่ละปีงบประมาณ	551,250,000.00	78,750,000.00	-	25,200,000.00	551,250,000.00	103,950,000.00	655,200,000.00
รวมแต่ละรายการ	630,000,000.00		25,200,000.00		655,200,000.00		

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
2563	1	15	15		543,000	543,000			
	2	15	30		543,000	1,086,000			
	3	15	45		543,000	1,629,000			
	4	15	60		543,000	2,172,000			
	5	12	72		543,000	2,715,000			
	6	12	84		543,000	3,258,000			
	7	12	96		543,000	3,801,000			
	8	12	108		814,500	4,615,500			
	9	12	120		1,086,000	5,701,500			
	10	12	132		1,086,000	6,787,500			
	11	12	144		1,629,000	8,416,500			
	12	12	156		1,629,000	10,045,500			
	13	12	168		2,443,500	12,489,000			
	14	12	180		2,443,500	14,932,500			
	15	12	192		2,715,000	17,647,500			
	16	12	204		2,986,500	20,634,000			
	17	12	216		2,986,500	23,620,500			
	18	12	228		2,986,500	26,607,000			
	19	12	240		2,986,500	29,593,500			
	20	12	252		3,529,500	33,123,000			
	21	12	264		3,529,500	36,652,500			
	22	12	276		3,529,500	40,182,000			

ปีงบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	
	ม.	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ		ตรวจรับ
		23	12	288		3,258,000	43,440,000			
		24	12	300		3,529,500	46,969,500			
		25	12	312		3,529,500	50,499,000			
		26	12	324		4,615,500	55,114,500			
		27	12	336		5,430,000	60,544,500			
		28	12	348		5,973,000	66,517,500			
		29	12	360		5,973,000	72,490,500			
		30	12	372		10,588,500	83,079,000			
		31	12	384		10,588,500	93,667,500			
		32	12	396		10,588,500	104,256,000			
		33	12	408		11,674,500	115,930,500			
		34	12	420		11,674,500	127,605,000			
		35	12	432		11,674,500	139,279,500			
		36	12	444		8,416,500	147,696,000			
		37	12	456		8,416,500	156,112,500			
		38	12	468		12,217,500	168,330,000			
		39	12	480		4,344,000	172,674,000			
		40	12	492		4,615,500	177,289,500			
		41	12	504		4,615,500	181,905,000			
		42	12	516		16,290,000	198,195,000			
		43	12	528		16,290,000	214,485,000			
		44	12	540		20,362,500	234,847,500			
		45	12	552		4,615,500	239,463,000			
		46	12	564		4,615,500	244,078,500			
		47	12	576		16,290,000	260,368,500			
		48	12	588		17,104,500	277,473,000			
		49	12	600		18,733,500	296,206,500			
		50	12	612		4,072,500	300,279,000			
		51	12	624		4,615,500	304,894,500			
		52	12	636		14,932,500	319,827,000			
		53	12	648		16,833,000	336,660,000			
		54	12	660		21,448,500	358,108,500			
		55	12	672		5,430,000	363,538,500			
		56	12	684		5,430,000	368,968,500			
		57	12	696		17,104,500	386,073,000			
		58	12	708		27,150,000	413,223,000			
		59	12	720		4,615,500	417,838,500			
		60	12	732		4,615,500	422,454,000			
		61	12	744		4,615,500	427,069,500			
		62	12	756		4,615,500	431,685,000			

ปีงบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	63	12	768		4,615,500	436,300,500			
	64	12	780		6,244,500	442,545,000			
	65	12	792		8,145,000	450,690,000			
	66	12	804		10,860,000	461,550,000			
	67	12	816		10,860,000	472,410,000			
	68	12	828		10,860,000	483,270,000			
	69	12	840		16,290,000	499,560,000			
	70	12	852		16,290,000	515,850,000			
	71	48	900		27,150,000	543,000,000			
					543,000,000				

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ปีเดียว) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

โครงการ	งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย	70,000,000.00	
วิทยาเขตพัทลุง	70,000,000.00	
1 ต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	70,000,000.00	
จำแนกรายการ ดังนี้		
- รายการสิ่งก่อสร้าง	40,123,000.00	<p>ผู้ก่อสร้าง บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด</p> <p>ผลการประกวดราคา งบประมาณ 36,980,000 บาท</p> <p>เลขที่สัญญา พท. 28/2562 ลงวันที่ 22 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 มี.ค. 63</p> <p>แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 28/2562 (ลว 4 ธ.ค. 62)</p> <p>- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับเปลี่ยนแปลงแบบรายการ แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน (งวดที่ 4 และงวดที่ 7)</p> <p>กำหนดทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>- ต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ทั้งหมด 11 งวดงาน</p> <p>ส่งงานแล้ว 11 งวดงาน คิดเป็นร้อยละ 100</p>
- รายการครุภัณฑ์	29,877,000.00	<p>บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ผลการประกวดราคา งบประมาณ 29,700,000 บาท</p> <p>เลขที่สัญญา พท. 29/2562 ลงวันที่ 27 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ก.ค. 62</p> <p>- สัญญาเลขที่ พท. 298/2562 ได้สิ้นสุดสัญญา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62</p> <p>ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการติดตั้งรายการครุภัณฑ์ เนื่องจากการต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์</p>

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

- รายการสิ่งก่อสร้าง (40,123,000 บาท) :

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ธรรมศักดิ์ จำกัด (งานทั้งหมด 11 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 36,980,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 28/2562 ลงวันที่ 22 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 มี.ค. 63

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2562	70,000,000.00	-
รวม	70,000,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	70,000,000	

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ พท. 28/2562 (ลว 4 ธ.ค. 62)

- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับเปลี่ยนรูปแบบรูปร่างการ แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน (งวดที่ 4 และงวดที่ 7)

กำหนดทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2563

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ		ผลการส่งมอบ			ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
2562	1	40	40	1 พ.ค. 62	665,640.00	665,640.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	2	50	90	20 มิ.ย. 62	1,645,610.00	2,311,250.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	3	30	120	20 ก.ค. 62	2,865,950.00	5,177,200.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	4	30	150	19 ส.ค. 62	3,421,502.77	8,598,702.77	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	5	30	180	18 ก.ย. 62	4,345,150.00	12,943,852.77	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	6	30	210	18 ต.ค. 62	7,118,650.00	20,062,502.77	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	7	30	240	17 พ.ย. 62	4,159,397.23	24,221,900.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	8	30	270	17 ธ.ค. 62	2,958,400.00	27,180,300.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	9	30	300	16 ม.ค. 63	3,882,900.00	31,063,200.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	10	30	330	15 ก.พ. 63	2,588,600.00	33,651,800.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
	11	35	365	21 มี.ค. 63	3,328,200.00	36,980,000.00	-	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	-
					36,980,000	-			

- รายการครุภัณฑ์ (29,877,000 บาท) :

ผู้ขาย : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 29,700,000 บาท

เลขที่สัญญา พท. 29/2562 ลงวันที่ 22 มี.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ก.ค. 62 (ปรับแก้ไขสัญญา สิ้นสุดสัญญา วันที่ 18 ต.ค. 63)

<p>ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา จำนวน 141 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 29,700,000 บาท</p> <p>ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อ ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562</p>
<p>รายละเอียดความก้าวหน้า</p> <p>- ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์</p>

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้าง (ปีเดียว) : มหาวิทยาลัยทักษิณ

งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

โครงการ		งบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ
รวมงบประมาณมหาวิทยาลัย		195,000,000.00	
	วิทยาเขตสงขลา	100,000,000.00	
1	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารวิทยาเขตสงขลา	100,000,000.00	บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) (งวดงานทั้งหมด 4 งวดงาน) ผลการประกวดราคา งบประมาณ 98,800,000.00 บาท เลขที่สัญญา สข. 77/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 64 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทั้งหมด 4 งวดงาน ส่งงานแล้ว - งวดงาน
	วิทยาเขตพัทลุง	95,000,000.00	
2	ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์	95,000,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง (8 งวดงาน) ผลการประกวดราคา งบประมาณ 97,800,000 บาท เลขที่สัญญา พท. 28/2563 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 เม.ย. 64 ผลการดำเนินงาน - ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนฯ ทั้งหมด 8 งวดงาน ส่งงานแล้ว 1 งวดงาน คิดเป็นร้อยละ 12.50

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารวิทยาเขตสงขลา

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท อาซิฟา จำกัด (มหาชน) (งวดงานทั้งหมด 4 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 98,800,000.00 บาท

เลขที่สัญญา สข. 77/2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 63 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 15 ก.พ. 64

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2563	100,000,000.00	-
รวม	100,000,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	100,000,000	

ผู้ควบคุม : -

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	1	150	150	17 ก.ค. 63	29,640,000	29,640,000			
	2	30	180	16 ม.ค. 64	34,580,000	64,220,000			
	3	15	195	31 ม.ค. 64	19,760,000	83,980,000			
	4	15	210	15 ก.พ. 64	14,820,000	98,800,000			
					98,800,000				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

ต่อเติมกลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ก่อสร้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาดใหญ่สหพรหกิจก่อสร้าง (งานทั้งหมด 8 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 83,550,000.00 บาท

เลขที่สัญญา พท. 28/2563 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 เม.ย. 64

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2563	95,000,000.00	-
รวม	95,000,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด	95,000,000	

ผู้ควบคุม : -

ปี ม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	1	30	30	15 ก.ค. 63	3,342,000	3,342,000	11 ก.ย. 63	21 ก.ย. 63	
	2	30	60	14 ส.ค. 63	4,177,500	7,519,500			
	3	40	100	23 ก.ย. 63	10,026,000	17,545,500			
	4	40	140	2 พ.ย. 63	10,026,000	27,571,500			
	5	50	190	22 ธ.ค. 63	12,532,500	40,104,000			
	6	50	240	10 ก.พ. 64	16,710,000	56,814,000			
	7	30	270	12 มี.ค. 64	16,710,000	73,524,000			
	8	30	300	11 เม.ย. 64	10,026,000	83,550,000			
					83,550,000				

รายการสิ่งก่อสร้างที่ส่งมอบ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการสิ่งก่อสร้างที่ส่งมอบระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการสิ่งก่อสร้างปีเดียว งบประมาณจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู

- บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- งบประมาณจัดสรร จำนวน 80,000,000 บาท
- ผลการประกวดราคา งบประมาณ จำนวน 78,900,000 บาท
- เลขที่สัญญา สข. 23/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63
- มีการแก้ไขรายละเอียดสัญญา จำนวน 2 ครั้ง
- ส่งมอบงวดสุดท้ายวันที่ 3 เม.ย. 63 ตรวจรับวันที่ 24 เม.ย. 63

2. ต่อเติมอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา

- ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- งบประมาณจัดสรร จำนวน 99,000,000 บาท
- ผลการประกวดราคา งบประมาณ 97,800,000 บาท
- เลขที่สัญญา สข. 25/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63
- มีการแก้ไขรายละเอียดสัญญา จำนวน 5 ครั้ง
- ส่งมอบงวดสุดท้ายวันที่ 24 ส.ค. 63 ตรวจรับวันที่ 16 ก.ย. 63

3. ต่อเติมสนามกีฬา วิทยาเขตสงขลา

- ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- งบประมาณจัดสรร จำนวน 75,000,000 บาท
- ผลการประกวดราคา งบประมาณ 74,000,000 บาท
- เลขที่สัญญา สข. 24/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63
- มีการแก้ไขรายละเอียดสัญญา จำนวน 5 ครั้ง
- ส่งมอบงวดสุดท้ายวันที่ 17 ส.ค. 63 ตรวจรับวันที่ 14 ก.ย. 63

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

1. ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (จำนวนทั้งหมด 19 งวดงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 78,900,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 23/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2562	80,000,000.00	-
รวม	80,000,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด		80,000,000

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 23/2562 (6 ธ.ค. 62)

- แก้ไขสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ งานเพิ่ม - ลด งวดงานใหม่ที่มีผลกระทบจำนวน 6 งวดงาน

ดังนี้ (งวดที่ 11, 12, 14, 16, 17 และ 19)

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 23/2562 (25 ม.ค. 63)

- แก้ไขสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงขยายระยะเวลาเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 70 วัน และแก้ไขข้อความตามสัญญาจ้างในข้อ 4 (ข) โดยเดิมกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นกำหนดงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ในวันที่ 4 เม.ย. 63 และแก้ไขข้อความตามสัญญาจ้างในข้อ 17 ค่าปรับ โดยเดิมผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ 1,860.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) และแก้ไขเป็นผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 78,900.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ปี งปม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ		ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข	
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ		ตรวจรับ
2562	1	15	15	9 ก.พ. 62	789,000	789,000	11 มิ.ย. 62	14 มิ.ย. 62	
	2	24	39	5 มี.ค. 62	3,945,000	4,734,000	28 มิ.ย. 62	9 ก.ค. 62	
	3	10	49	15 มี.ค. 62	3,945,000	8,679,000	2 ก.ย. 62	23 ก.ย. 62	
	4	15	64	30 มี.ค. 62	3,945,000	12,624,000	10 ก.ย. 62	24 ก.ย. 62	
	5	13	77	12 เม.ย. 62	2,367,000	14,991,000	13 ก.ย. 62	23 ก.ย. 62	
	6	28	105	10 พ.ค. 62	4,734,000	19,725,000	11 พ.ย. 62	29 พ.ย. 62	
	7	28	133	7 มิ.ย. 62	4,734,000	24,459,000	19 พ.ย. 62	29 พ.ย. 62	
	8	15	148	22 มิ.ย. 62	3,945,000	28,404,000	28 ธ.ค. 62	6 พ.ย. 62	
	9	15	163	7 ก.ค. 62	3,945,000	32,349,000	4 พ.ย. 62	6 พ.ย. 62	
	10	21	184	28 ก.ค. 62	3,945,000	36,294,000	18 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	
	11	22	206	19 ส.ค. 62	5,961,000	42,255,000	13 ม.ค. 63	15 ม.ค. 63	
	12	22	228	10 ก.ย. 62	1,808,000	44,063,000	2 ม.ค. 63	6 ม.ค. 63	
	13	22	250	2 ต.ค. 62	5,523,000	49,586,000	18 ธ.ค. 62	20 ธ.ค. 62	
	14	15	265	17 ต.ค. 62	4,203,000	53,789,000	2 ม.ค. 63	6 ม.ค. 63	
	15	15	280	1 พ.ย. 62	4,734,000	58,523,000	6 พ.ย. 62	21 พ.ย. 62	
	16	31	311	2 ธ.ค. 62	7,752,000	66,275,000	20 ม.ค. 63	24 ม.ค. 63	
	17	22	333	24 ธ.ค. 62	3,156,000	69,431,000	3 ม.ค. 63	6 ม.ค. 63	
	18	22	355	15 ม.ค. 63	3,945,000	73,376,000	18 ก.พ. 63	27 ก.พ. 63	
	19	80	435	4 เม.ย. 63	5,524,000	78,900,000	3 เม.ย. 63	24 เม.ย. 63	
				78,900,000	-				

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. ต่อเติมอาคารปฏิบัติการและบริหารวิทยาเขตสงขลา

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท โสเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (วงจรมูลนิธิ 26 วงจรงาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 97,800,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 25/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2562	99,000,000.00	-
รวม	99,000,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด		99,000,000

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 25/2562 (ลาว 11 ก.ค. 62)

- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับเปลี่ยนแปลงแบบรายการ งานเพิ่ม - ลด วงจรมูลนิธิใหม่ จำนวน 12 วงจร ดังนี้ วงจรมูลนิธิที่ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 18, 23, และ 26

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 25/2562 (ลาว 3 ม.ค. 63)

- แก้ไขสัญญา โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับเปลี่ยนแปลงแบบรายการ งานเพิ่ม-ลด วงจรมูลนิธิใหม่ จำนวน 4 วงจร ได้แก่ วงจรที่ 16, 17, 19 และ 26 (งวดสุดท้าย) พร้อมขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก 70 วัน (จากเหตุเปลี่ยนแปลงแบบรายการและสิ่งหยุดงาน) (โดยจากเดิมกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 ม.ค. 63 แก้ไขเป็นกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 4 เม.ย. 63

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 25/2562 (ลาว 18 มี.ค. 63)

- แก้ไข โดยจากเดิมกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 4 เม.ย. 63 แก้ไขเป็นกำหนดทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 25/2562 (ลาว 4 มิ.ย. 63)

- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับแก้ไขสัญญาจ้าง ขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน 30 วัน จากสาเหตุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เดิม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 63 ใหม่ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 ก.ค. 63

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 25/2562 (ลาว 30 มิ.ย. 63)

- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเปลี่ยนแปลงแบบรายการงานเพิ่ม และขยายเวลาเพิ่มเติม 47 วัน เดิม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 8 ก.ย. 63 ใหม่ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 24 ส.ค. 63

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ปี งปม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ		ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	
2562	1	15	15	9 ก.พ. 62	489,000	489,000	10 เม.ย. 62	11 เม.ย. 62
	2	15	30	24 ก.พ. 62	2,934,000	3,423,000	29 ส.ค. 62	4 ก.ย. 62
	3	15	45	11 มี.ค. 62	3,629,000	7,052,000	5 ก.ค. 62	8 ก.ค. 62
	4	15	60	26 มี.ค. 62	2,312,000	9,364,000	17 ก.ย. 62	30 ก.ย. 62
	5	15	75	10 เม.ย. 62	1,942,000	11,306,000	19 ก.พ. 63	20 ก.พ. 63
	6	15	90	25 เม.ย. 62	7,834,000	19,140,000	13 พ.ย. 62	15 พ.ย. 62
	7	15	105	10 พ.ค. 62	7,047,000	26,187,000	28 พ.ย. 62	4 ธ.ค. 62
	8	10	115	20 พ.ค. 62	3,912,000	30,099,000	5 ก.ค. 62	8 ก.ค. 62
	9	10	125	30 พ.ค. 62	3,912,000	34,011,000	8 ส.ค. 62	14 ส.ค. 62
	10	10	135	9 มิ.ย. 62	4,401,000	38,412,000	22 ต.ค. 62	25 ต.ค. 62
	11	15	150	24 มิ.ย. 62	3,376,000	41,788,000	6 ส.ค. 62	14 ส.ค. 62
	12	15	165	9 ก.ค. 62	3,423,000	45,211,000	29 ส.ค. 62	4 ก.ย. 62
	13	5	170	14 ก.ค. 62	6,661,000	51,872,000	28 พ.ย. 62	4 ธ.ค. 62
	14	15	185	29 ก.ค. 62	2,934,000	54,806,000	19 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 62
	15	15	200	13 ส.ค. 62	2,934,000	57,740,000	19 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 62

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	16	15	215	28 ส.ค. 62	1,619,000	59,359,000	22 มิ.ย. 63	26 มิ.ย. 63	
	17	15	230	12 ก.ย. 62	2,051,000	61,410,000	3 ส.ค. 63	14 ส.ค. 63	
	18	15	245	27 ก.ย. 62	4,469,000	65,879,000	3 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63	
	19	15	260	12 ต.ค. 62	4,122,000	70,001,000	3 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63	
	20	15	275	27 ต.ค. 62	1,956,000	71,957,000	20 เม.ย. 63	30 เม.ย. 63	
	21	15	290	11 พ.ย. 62	5,379,000	77,336,000	8 พ.ย. 62	15 พ.ย. 62	
	22	15	305	26 พ.ย. 62	1,956,000	79,292,000	9 มี.ค. 63	12 มี.ค. 63	
	23	15	320	11 ธ.ค. 62	4,699,000	83,991,000	11 ธ.ค. 62	13 ธ.ค. 62	
	24	15	335	26 ธ.ค. 62	3,912,000	87,903,000	10 ม.ค. 63	22 ม.ค. 63	
	25	15	350	10 ม.ค. 63	1,956,000	89,859,000	7 ส.ค. 63	14 ส.ค. 63	
	26	227	577	24 ส.ค. 63	7,941,000	97,800,000	24 ส.ค. 63	16 ก.ย. 63	
					97,800,000	-			

การบริหารงานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. ต่อเติมสนามกีฬา วิทยาเขตสงขลา

ผู้ก่อสร้าง : บริษัท โยเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (นางงานทั้งหมด 20 งาน)

ผลการประกวดราคา งบประมาณ 74,000,000 บาท

เลขที่สัญญา สข. 24/2562 ลงวันที่ 25 ม.ค. 62 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 25 ม.ค. 63

รายละเอียดงบประมาณที่จัดสรรแต่ละปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	งบประมาณ	
	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2562	75,000,000.00	-
รวม	75,000,000	-
รวมงบประมาณทั้งหมด		75,000,000

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 24/2562 (ลว 24 เม.ย 62)

- แก้ไขสัญญา คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนแบบรูปรายการงานเพิ่ม-ลด (A3)
2. เปลี่ยนรายการงานเพิ่ม-ลด
3. เปลี่ยนวงจางานงวดเงิน 17 งาน

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 24/2562 (ลว 3 ม.ค. 63)

- แก้ไขสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงขยายระยะเวลาของสัญญา จำนวน 55 วัน จากเหตุมหาวิทยาลัยฯ แจ้งระงับการก่อสร้าง

เดิม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 ม.ค. 63

ใหม่ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 20 มี.ค. 63

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 24/2562 (ลว 3 มี.ค. 63)

- แก้ไขสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการ เปลี่ยนตารางแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) เปลี่ยนวงจางานใหม่ (งวดที่ 12) และขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างเพิ่มเติม จำนวน 71 วัน โดยผู้รับจ้างต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พ.ค. 63

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 24/2562 (ลว 29 พ.ค. 63)

- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงปรับแก้ไขสัญญาจ้าง ขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน 30 วัน จากสาเหตุได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

เดิม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 30 พ.ค. 63

ใหม่ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 63

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 : สัญญาจ้างเลขที่ สข. 24/2562 (ลว 29 มิ.ย. 63)

- ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการงานเพิ่ม และขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติม 49 วัน

เดิม ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 63

ใหม่ ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 17 ส.ค. 63

ผู้ควบคุม : ควบคุมงานโดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

ปี งปม.	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ		ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	
2562	1	15	15	9 ก.พ. 62	370,000	370,000	25 มิ.ย. 62	28 มิ.ย. 62
	2	35	50	16 มี.ค. 62	2,590,000	2,960,000	8 พ.ย. 62	15 พ.ย. 62
	3	20	70	5 เม.ย. 62	4,810,000	7,770,000	13 ธ.ค. 62	18 ธ.ค. 62
	4	20	90	25 เม.ย. 62	4,440,000	12,210,000	3 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63
	5	22	112	17 พ.ค. 62	1,110,000	13,320,000	13 ธ.ค. 62	18 ธ.ค. 62
	6	24	136	10 มิ.ย. 62	4,440,000	17,760,000	3 มี.ค. 63	5 มี.ค. 63
	7	12	148	22 มิ.ย. 62	1,480,000	19,240,000	19/12/62	24/12/62
	8	22	170	14 ก.ค. 62	1,110,000	20,350,000	28 มิ.ย. 62	3 ก.ค. 62
	9	20	190	3 ส.ค. 62	5,920,000	26,270,000	29 ส.ค. 62	4 ก.ย. 62
	10	15	205	18 ส.ค. 62	4,440,000	30,710,000	30 มี.ค. 63	7 เม.ย. 63
	11	15	220	2 ก.ย. 62	1,850,000	32,560,000	29 พ.ย. 62	4 ธ.ค. 62

ปี งบประมาณ	งวดงาน			กำหนดส่งมอบ			ผลการส่งมอบ		ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	ที่	วัน	สะสม	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนเงินสะสม	ส่งมอบ	ตรวจรับ	
	12	15	235	17 ก.ย. 62	2,960,000	35,520,000	30 มี.ค. 63	7 เม.ย. 63	
	13	15	250	2 ต.ค. 62	1,480,000	37,000,000	29 พ.ย. 62	4 ธ.ค. 62	
	14	20	270	22 ต.ค. 62	1,850,000	38,850,000	8 ม.ค. 63	23 ม.ค. 63	
	15	20	290	11 พ.ย. 62	4,440,000	43,290,000	28 มี.ย. 62	3 ก.ค. 62	
	16	30	320	11 ธ.ค. 62	11,470,000	54,760,000	13 ส.ค. 62	20 ส.ค. 62	
	17	10	330	21 ธ.ค. 62	7,400,000	62,160,000	2 ธ.ค. 62	12 ธ.ค. 62	
	18	10	340	31 ธ.ค. 62	5,180,000	67,340,000	10 ส.ค. 63	14 ส.ค. 63	
	19	10	350	10 ม.ค. 63	2,220,000	69,560,000	17 ส.ค. 63	14 ก.ย. 63	
	20	250	570	17 ส.ค. 63	4,440,000	74,000,000	17 ส.ค. 63	14 ก.ย. 63	
					74,000,000	-			

สรุปรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายการครุภัณฑ์ งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการดำเนินงาน
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	85,000,000.00	บริษัท โดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด - โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 84,900,000 บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 เลขที่สัญญา สข 41/2563 - กำหนดเริ่มงาน วันที่ 27 พ.ค. 63 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 พ.ย. 63 - จำนวน 10 งวดงาน
คณะศึกษาศาสตร์	18,959,100.00	
- ครุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	10,000,000.00	บริษัท โดมอนด์ เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 13 ก.ค. 63 (รอรายละเอียดสัญญา)
- ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู	7,666,100.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ครุภัณฑ์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา	693,500.00	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาและให้คำปรึกษาพร้อมครุภัณฑ์	599,500.00	- อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR
คณะศิลปกรรมศาสตร์	2,000,000.00	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด - โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,950,000 บาท - ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 63 เลขที่สัญญา สข 36/2563 - สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 พ.ค. 63 - เดิม กำหนดการส่งมอบ และกำหนดการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 - ใหม่ กำหนดส่งมอบวันที่ 15 ก.ค. 63 เนื่องจากครุภัณฑ์นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้การขนส่งล่าช้าเนื่องจากมีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน (จากปัญหาการระบาดของโรคติดต่อฯ) - ส่งมอบและเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
คณะวิทยาศาสตร์	15,615,000.00	
- ห้องปฏิบัติการทฤษฎีคณิต (กายวิภาคศาสตร์)	7,560,400.00	บริษัท อีพีแอนด์ ซิมูเลชัน จำกัด งบประมาณ จำนวน 7,550,000 บาท - ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ กำหนดแล้วเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม 2563
- ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ	4,164,600.00	- ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา
- ห้องปฏิบัติการด้านชีวโมเลกุล	3,890,000.00	บริษัท แคนไทย จำกัด - ส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน	2,393,000.00	
- ครุภัณฑ์สำหรับห้องบรรยาย จำนวน 90 ที่นั่ง และ 60 ที่นั่ง	1,557,460.00	- บริษัท ออฟฟิเชียล อีคิวเป็มันท์ แมงูแพคเจอร์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 1,503,000 บาท ส่งมอบ
รายการที่จัดซื้อโดยวิธีเจาะจง ดังนี้		
- ปูกระเบื้องยางห้องบรรยาย	230,940.00	- ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- ม่านปรับแสงห้องบรรยาย	64,600.00	- ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องคอมพิวเตอร์	105,000.00	- ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องปรับอากาศ	216,000.00	- ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ฯ	219,000.00	- ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการดำเนินงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,000,000.00	
1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า	1,759,500.00	- บริษัท เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 1,749,500 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 63 - กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
2. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์	1,168,500.00	- บริษัท เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 1,161,000 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 63 กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 63 - กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
3. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้า	691,500.00	- บริษัท เอฟ.ที.เอ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 685,500 บาท ประกาศเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 กำหนดลงนามในสัญญาวันที่ 7 ส.ค. 63 - กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
4. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม	3,380,500.00	- บริษัท ที.ซี.เวลดิง ออโตเมชัน จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา 3,330,000 บาท - อยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญา
คณะพยาบาลศาสตร์	1,774,000.00	
- ครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 5 รายการ (หุ่นทางการศึกษา)	1,408,000.00	บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด - โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,380,000 บาท (กำหนดลงนามในสัญญา วันที่ 30 ก.ค. 63)
- ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เตียง และเครื่องดูดเสมหะ)	86,000.00	- ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ จำกัด - ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
- ครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์)	280,000.00	- ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ จำกัด - ส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว
รวมงบประมาณสิ่งก่อสร้างมหาวิทยาลัยทักษิณ	132,741,100.00	

**รายละเอียดเงินรายได้นอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**



ฝ่ายแผนงาน

เลขรับ 2138 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 16.38 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร. (พัทลุง) 7190

ที่ อว 8202.06/๖๖๖1

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานรายได้เงินนอกงบประมาณเปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ภารกิจบัญชี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ขอส่งรายงานรายได้เงินนอกงบประมาณเปรียบเทียบประมาณการเงินรายได้ (หน่วยงานภายใต้สังกัดวิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี) มียอดรายรับจริงจำนวนเงิน 422,632,532.70 บาท (สี่ร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. แจ้งฝ่ายแผนงานทราบ
2. มอบฝ่ายเลขานุการฯ เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เป็นรายได้ไตรมาส

(นางสาวสัณสนี แซ่ลี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ดีพี (กนค)

30 ต.ค. 63

1150/400๓๖๑๒๓

๐๐

๒๖.๑/17



ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย

คารวะ ปัญญา สามัคคี มุ่งผลสัมฤทธิ์ดี มีความคุ้มค่า นำพาสังคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดรายได้เงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)

ประเภทบัญชี	ประจำปีงบการเงิน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)			สะสม (หลังปิดบัญชี) (ค.บ.62-ก.บ.63)
	สงขลา	พัทลุง	รวม	
รายได้				
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	67,210,603.13	6,845,874.50	74,056,477.63	318,382,840.24
รายได้จากการจัดการศึกษา	67,552,898.51	7,631,200.67	75,184,099.18	293,005,164.18
ค่าธรรมเนียมการศึกษา	67,011,998.51	7,612,350.67	74,624,349.18	281,697,774.18
ค่าธรรมเนียมการศึกษา				
4103011010009 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าระดับปริญญาตรีภาคปกติ	58,789,105.53	6,687,371.92	65,476,477.45	239,732,552.45
4103011010010 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าระดับปริญญาตรีภาคสมทบ	5,860,561.46	0.00	5,860,561.46	20,472,511.46
4103011010011 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าระดับปริญญาโทภาคปกติ	582,794.32	319,946.54	902,740.86	3,890,440.86
4103011010012 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าระดับปริญญาโทภาคพิเศษ	1,191,013.32	377,201.18	1,568,214.50	11,626,414.50
4103011010013 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าระดับคุณวุฒิปริญญาตรีภาคปกติ	241,058.12	227,831.03	468,889.15	3,986,639.15
4103011010014 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าระดับคุณวุฒิปริญญาตรีภาคพิเศษ	347,465.76	0.00	347,465.76	1,989,215.76
4103011010015 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าวิชาชีพครูระดับปริญญาโทภาคปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
4103011010016 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหมาจ่าวิชาชีพครูระดับปริญญาโทภาคพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	534,900.00	14,850.00	549,750.00	6,149,390.00
41030106010027 รายได้ค่าธรรมเนียมนิติระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)ที่ลงทะเบียนร่วมกับนิติ	0.00	0.00	0.00	97,500.00
41030106010028 รายได้ค่าธรรมเนียมนิติระดับบัณฑิตศึกษา(ภาคปกติ)ที่ลงทะเบียนร่วมกับนิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
41030106010029 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าเอกสารลงทะเบียน/Transcrip/หนังสือรับรอง)	13,650.00	6,500.00	20,150.00	919,200.00
41030106010030 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าปรับลงทะเบียนเรียนซ้ำ)	0.00	0.00	0.00	1,116,090.00
41030106010031 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าส่งหลักฐานการศึกษาภายในภายนอกประเทศ)	800.00	0.00	800.00	242,250.00
41030106010032 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าใบแปลปริญญาบัตร)	600.00	0.00	600.00	4,600.00
41030106010033 รายได้ค่าธรรมเนียม(ขอย้ายคณะ/ขอเปลี่ยนวิชาเอก/ขอเปลี่ยนวิชาโท)	0.00	0.00	0.00	14,200.00
41030106010034 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น	210,500.00	0.00	210,500.00	307,000.00
41030106010035 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าขอโอน/รับ โอนเป็นนิติจากสถานอื่น)	0.00	0.00	0.00	0.00
41030106010036 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าเพิ่มตอนรายวิชา)	0.00	0.00	0.00	51,700.00
41030106010037 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่ารายงานตัวซ้ำ)	0.00	0.00	0.00	5,000.00
41030106010038 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าปรับขอแจ้งสำเร็จการศึกษาซ้ำ)	0.00	0.00	0.00	122,000.00
41030106010039 รายได้ค่าธรรมเนียม(บัตรประจำตัวนิติ)	750.00	150.00	900.00	13,650.00
41030106010040 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าเขียนรายวิชาค่าโอนรายวิชา)	229,200.00	0.00	229,200.00	1,004,400.00
41030106010041 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าขอใบแทนใบรับรองปริญญาบัตร)	400.00	0.00	400.00	12,400.00
41030106010042 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าสอบวัดคุณสมบัติ)	0.00	0.00	0.00	95,000.00
41030106010043 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าลงทะเบียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)	0.00	0.00	0.00	0.00
41030106010044 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าขอคืนสภาพนิติ)	0.00	0.00	0.00	3,000.00
41030106010045 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าขอเปลี่ยนประเภทนิติ/แผนการเรียน)	1,000.00	0.00	1,000.00	19,800.00
41030106010046 รายได้ค่าธรรมเนียม(ขอสมัครการวัดทักษะทางคำนวณพิวเตอร์)	0.00	4,200.00	4,200.00	37,600.00
41030106010047 รายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าพัฒนาทักษะวิชาชีพ)	0.00	0.00	0.00	0.00
41030112010007 รายได้ค่ารักษาสภาพนิติระดับปริญญาตรีภาคปกติ	14,000.00	4,000.00	18,000.00	397,000.00
41030112010008 รายได้ค่ารักษาสภาพนิติระดับปริญญาตรีภาคสมทบ	10,000.00	0.00	10,000.00	111,000.00
41030112010009 รายได้ค่ารักษาสภาพนิติระดับปริญญาโทภาคปกติ	0.00	0.00	0.00	336,000.00
41030112010010 รายได้ค่ารักษาสภาพนิติระดับปริญญาโทภาคพิเศษ	54,000.00	0.00	54,000.00	1,043,000.00
41030112010011 รายได้ค่ารักษาสภาพนิติระดับคุณวุฒิปริญญาตรีภาคปกติ	0.00	0.00	0.00	167,000.00
41030112010012 รายได้ค่ารักษาสภาพนิติระดับคุณวุฒิปริญญาตรีภาคพิเศษ	0.00	0.00	0.00	30,000.00
41030105020003 รายได้ค่าสมัครสอบพิเศษประมวลความรู้ปริญญาโทภาคปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
41030105020004 รายได้ค่าสมัครสอบพิเศษประมวลความรู้ปริญญาโทภาคพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00

มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดรายได้เงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)

ประเภทบัญชี	ประจำปีงบประมาณ 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)			สะสม (หลังปิดบัญชี) (ค.ก.62-ก.8.63)
	สงขลา	พัทลุง	รวม	
ค่าขึ้นทะเบียน	6,000.00	4,000.00	10,000.00	5,158,000.00
41030101010007 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทนิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
41030101010008 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทนิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
41030101010009 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทนิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
41030101010010 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทนิติ	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
41030101010011 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทนิติ	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
41030101010012 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทนิติ	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
41030101020010 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาตรีภาคปกติ	0.00	0.00	0.00	4,358,000.00
41030101020011 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาตรีภาคปกติ	0.00	0.00	0.00	438,000.00
41030101020012 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาโทภาคปกติ	0.00	0.00	0.00	90,000.00
41030101020013 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาโทภาคพิเศษ	0.00	0.00	0.00	240,000.00
41030101020014 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาโทภาคพิเศษ	0.00	4,000.00	4,000.00	26,000.00
41030101020015 รายได้ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาระดับปริญญาโทภาคพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการบริหารสินทรัพย์	(489,860.38)	(915,377.37)	(1,405,237.75)	23,380,744.66
ค่าหอพักวิชาเขตสงขลา	(873,337.55)	0.00	(873,337.55)	6,409,012.45
41040101010020 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต ปรวิชาติ 1	(170,396.80)	0.00	(170,396.80)	1,683,153.20
41040101010021 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต ปรวิชาติ 2	(425,258.87)	0.00	(425,258.87)	2,039,541.13
41040101010022 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต ปรวิชาติ 3	(277,681.88)	0.00	(277,681.88)	2,686,318.12
ค่าหอพักวิชาเขตพัทลุง	0.00	(827,254.69)	(827,254.69)	9,693,923.31
41040101010025 รายได้ค่าบำรุงหอพัก ทะยอม 1	0.00	(217,722.53)	(217,722.53)	1,975,877.47
41040101010026 รายได้ค่าบำรุงหอพัก ทะยอม 2	0.00	(199,174.56)	(199,174.56)	2,215,025.44
41040101010027 รายได้ค่าบำรุงหอพัก ทะยอม 3	0.00	(218,735.64)	(218,735.64)	1,514,864.36
41040101010028 รายได้ค่าบำรุงหอพัก ทะยอม 4	0.00	(188,123.11)	(188,123.11)	1,598,176.89
41040101010029 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต อินทนิล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
41040101010030 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต อินทนิล 2	0.00	8,091.51	8,091.51	554,091.51
41040101010031 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต อินทนิล 3	0.00	(71,279.88)	(71,279.88)	474,720.12
41040101010032 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต อินทนิล 4	0.00	10,236.05	10,236.05	556,936.05
41040101010033 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต อินทนิล 5	0.00	(6,945.06)	(6,945.06)	496,254.94
41040101010034 รายได้ค่าบำรุงหอพักนิสิต อินทนิล 6	0.00	51,198.53	51,198.53	257,698.53
41040101010035 รายได้ค่าปรับ(ค่าบำรุงหอพักค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า ค่าเช่ากว่ากำหนด)	0.00	5,200.00	5,200.00	50,278.00
ค่าเช่าบ้าน	161,037.17	(112,308.68)	48,728.49	4,500,722.90
41040103010009 รายได้ค่าบำรุงการไร้สถานที่	57,039.00	(29,936.29)	27,102.71	1,493,115.01
41040103010012 รายได้ค่าธรรมเนียมบ้านเช่า	(29,001.83)	(91,172.39)	(120,174.22)	801,952.22
41040103010013 รายได้ค่าเช่าบ้าน	133,000.00	8,800.00	141,800.00	2,205,655.67
ค่าที่พัก	222,440.00	24,186.00	246,626.00	2,777,086.00
41040102010003 รายได้ค่าที่พัก	222,440.00	24,186.00	246,626.00	2,777,086.00
รายได้สถานบันทักษิณศึกษา	147,565.00	0.00	147,565.00	1,372,304.00
41060101010003 รายได้จากการเข้าร่วมพิธีกรรม	74,090.00	0.00	74,090.00	857,547.00
41040102010004 รายได้ค่าที่พัก (สถาบันทักษิณ)	48,350.00	0.00	48,350.00	269,250.00
41040103010010 รายได้ค่าบำรุงการไร้สถานที่ (สถาบันทักษิณ)	24,225.00	0.00	24,225.00	238,025.00
41100111010002 รายได้อื่นๆ (สถาบันทักษิณ)	900.00	0.00	900.00	7,482.00
รายได้วิทยาลัยอ้อมนิมิตวิทยาชุมชน (รายได้ศสข.)	0.00	130,051.20	130,051.20	624,627.40
41040102010005 รายได้ค่าที่พัก (วิทยาลัยอ้อมนิมิตวิทยาชุมชน)	0.00	124,900.00	124,900.00	470,460.00
41040103010011 รายได้ค่าบำรุงการไร้สถานที่ (วิทยาลัยอ้อมนิมิตวิทยาชุมชน)	0.00	5,151.20	5,151.20	154,167.40

มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายละเอียดรายได้อื่นนอกงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)

ประเภทบัญชี	ประจำปีคั่นตอน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)			สะสม (หลังปิดบัญชี) (ค.ค.62-ก.บ.63)
	คงคา	หักง	รวม	
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค	385,780.34	27,202.10	412,982.44	1,054,107.44
รายได้จากเงินบริจาค	385,780.34	27,202.10	412,982.44	1,054,107.44
41080101010009 รายได้จากกรับบริจาค	385,780.34	27,202.10	412,982.44	538,067.44
41080101010010 รายได้จากกรับเงินบริจาค	0.00	0.00	0.00	516,040.00
รายได้อื่น	4,160,895.38	11,877,816.11	16,038,711.49	101,023,915.02
รายได้ดอกเบี้ย	639,981.11	121,495.33	761,476.44	24,410,781.30
41090101010001 รายได้คอกเบียดเงินฝากและสถาบันการเงิน	639,981.11	121,495.33	761,476.44	19,817,167.41
41090102010002 รายได้คอกเบียดจากเงินให้กู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
42020101010001 กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	4,593,613.89
รายได้จากการบริการวิชาการ	1,935,300.00	1,445,410.00	3,380,710.00	25,267,648.50
41100111010006 รายได้เงินกองทุนบริการวิชาการ	125,448.00	103,265.60	228,713.60	1,560,810.11
41100111010009 รายได้จากโครงการบริการวิชาการ	1,809,852.00	1,342,144.40	3,151,996.40	23,706,838.39
รายได้จากส่วนงาน	50,000.00	0.00	50,000.00	110,000.00
41100114010001 รายได้จากส่วนงาน	50,000.00	0.00	50,000.00	110,000.00
รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	0.00	5,774,137.68	5,774,137.68	19,556,604.44
41130104010002 รายได้เพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	0.00	5,774,137.68	5,774,137.68	19,556,604.44
รายได้อื่นๆ	1,535,614.27	4,536,773.10	6,072,387.37	31,678,880.78
41100101010001 รายได้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	65,989.15
41100107010001 รายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึก	0.00	0.00	0.00	0.00
41100109010001 รายได้ค่าสมัครสอบปริญญาตรี	10,400.00	1,110.00	11,510.00	5,769,950.00
41100109010002 รายได้ค่าสมัครสอบปริญญาโท	0.00	0.00	0.00	172,450.00
41100109010013 รายได้ค่าสมัครสอบปริญญาเอก	0.00	0.00	0.00	32,850.00
41100109010017 รายได้จากการดำเนินการสอบ	570,660.00	0.00	570,660.00	570,660.00
41100109010019 รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้างมหาวิทยาลัย	11,700.00	500.00	12,200.00	125,350.00
41100111010004 รายได้ค่าปรับ	11,116.00	168,629.24	179,745.24	295,467.79
41100111010010 รายได้ค่าน้ำประปา	119,246.67	170,903.28	290,149.95	1,136,709.71
41100111010011 รายได้ค่าไฟฟ้า	652,889.98	444,839.32	1,097,729.30	4,430,279.81
41100111010012 รายได้ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	2,103.00
41100111010013 รายได้ค่ากั้นขยะ	0.00	3,009.68	3,009.68	26,809.68
41100111010023 รายได้อื่น ๆ (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย)	0.00	0.00	0.00	1,468,510.00
41100111010024 รายได้อื่น ๆ (โรงงานคั้นนมขฯ ค้านขงพารา)	0.00	0.00	0.00	0.00
41100111010027 รายได้อื่น ๆ	158,196.62	1,956,663.58	2,114,860.20	15,548,560.18
41100111010028 รายได้ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	82,975.00
41100111010029 รายได้ค่าปรับและค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำนักหอสมุด	0.00	2,208.00	2,208.00	84,248.00
41100113010001 รายได้จากการจำหน่ายเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ	1,405.00	0.00	1,405.00	2,475.00
42010102010001 (Ver.61)ค่าจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ	6.00	1.00	7.00	0.00
42010102010002 รายได้จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ	(6.00)	0.00	(6.00)	70,984.46
42010103010001 กำไร / ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
42050101010002 รายได้จากสินทรัพย์จากการบริจาค	0.00	1,788,909.00	1,788,909.00	1,792,509.00

มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รายละเอียดรายได้อื่นนอกงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)

ประเภทบัญชี	ประจำเดือนกันยายน 2563 (หลังปิดบัญชีประจำปี)			สะสม (หลังปิดบัญชี) (ค.บ.62-ก.บ.63)
	สงขลา	พัทลุง	รวม	
เงินรับฝาก	1,242,250.00	72,750.00	1,315,000.00	2,171,670.00
ค่าประกันอุบัติเหตุบุคคลและค่าประกันสุขภาพนิสิต	1,242,250.00	72,750.00	1,315,000.00	2,171,670.00
ค่าประกันอุบัติเหตุ	746,100.00	43,650.00	789,750.00	1,302,000.00
21080701010004 ค่าประกันอุบัติเหตุปริญญาตรี-สงขลา	707,100.00	0.00	707,100.00	1,116,300.00
21080701010005 ค่าประกันอุบัติเหตุปริญญาโท-สงขลา	33,900.00	0.00	33,900.00	61,800.00
21080701010006 ค่าประกันอุบัติเหตุปริญญาเอก-สงขลา	5,100.00	0.00	5,100.00	12,450.00
21080701010007 ค่าประกันอุบัติเหตุปริญญาตรี-พัทลุง	0.00	41,400.00	41,400.00	104,550.00
21080701010008 ค่าประกันอุบัติเหตุปริญญาโท-พัทลุง	0.00	1,500.00	1,500.00	5,250.00
21080701010009 ค่าประกันอุบัติเหตุปริญญาเอก-พัทลุง	0.00	750.00	750.00	1,650.00
ค่าประกันสุขภาพ	496,150.00	29,100.00	525,250.00	869,670.00
21080901010004 ค่าประกันสุขภาพนิสิตปริญญาตรี-สงขลา	471,800.00	0.00	471,800.00	744,200.00
21080901010005 ค่าประกันสุขภาพนิสิตปริญญาโท-สงขลา	21,050.00	0.00	21,050.00	41,200.00
21080901010006 ค่าประกันสุขภาพนิสิตปริญญาเอก - สงขลา	3,300.00	0.00	3,300.00	8,300.00
21080901010007 ค่าประกันสุขภาพนิสิตปริญญาตรี-พัทลุง	0.00	27,600.00	27,600.00	71,370.00
21080901010008 ค่าประกันสุขภาพนิสิตปริญญาโท-พัทลุง	0.00	1,000.00	1,000.00	3,500.00
21080901010009 ค่าประกันสุขภาพนิสิตปริญญาเอก-พัทลุง	0.00	500.00	500.00	1,100.00
รวมรายได้	72,999,528.85	18,823,642.71	91,823,171.56	422,632,532.70

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ เฉพาะหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตสงขลาและสังกัดวิทยาเขตพัทลุง ไม่รวมวิทยาเขตการศึกษาระยะต้นและนิเทศ และกองทุนต่างๆ

สรุปรายการเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินก้อนเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เบิกจ่าย ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

สรุปรายการเบิกจ่ายงบประมาณเงินกันหนี้ต่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินกันหนี้ต่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลเบิกจ่าย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

งบรายจ่าย	งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล			งบประมาณเงินรายได้			รวมเงินกันหนี้ต่อมปีงบประมาณ		
	เงินกันหนี้ต่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกันหนี้ต่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงินกันหนี้ต่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	1,520,900.00	1,132,935.00	74.49	12,556,823.45	12,391,424.45	98.68	14,077,723.45	13,524,359.45	96.07
งบลงทุน - ครุภัณฑ์	38,700,000.00	9,807,800.00	25.34	12,147,445.00	12,092,045.00	99.54	50,847,445.00	21,899,845.00	43.07
งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	250,891,750.00	232,088,750.00	92.51	76,263,000.00	73,333,528.00	96.16	327,154,750.00	305,422,278.00	93.36
งบเงินอุดหนุน	321,209.26	217,466.00	67.70	6,336,680.00	5,586,297.97	88.16	6,657,889.26	5,803,763.97	87.17
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	925,110.00	229,502.00	24.81	925,110.00	229,502.00	24.81
รวมงบประมาณเงินกันหนี้ต่อมปี	291,433,859.26	243,246,951.00	83.47	108,229,058.45	103,632,797.42	95.75	399,662,917.71	346,879,748.42	86.79



ฝ่ายแผนงาน

เลขรับ 1966 วันที่ 14 ตุลาคม 2563

เวลา 16.31 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร. (61) 7187

ที่ อว 8202.06/2468

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรียน หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กันเงินไว้เบิกเหลือมปี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ได้จัดเก็บข้อมูลจากทะเบียนคุมการจ่ายเงิน(excel) ประจำปีงบประมาณ 2562 และรายงานการกันเงินงบประมาณเหลือมปีในระบบบัญชีสามมิติ โดยจัดทำรายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามหน่วยงาน แผนงาน กองทุน ผลผลิต กิจกรรม และหมวดรายจ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายแผนงานและฝ่ายตรวจสอบภายในในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ดวงกมล เว็อวรงค์

(นางดวงกมล เรืองณรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ทวงน/66เจ้าทวงนเอช

- ๙ ต.ค. ๒๕๖๓



รายการกับเงินไว้เบิกเพื่อปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กับเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกับ	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบรับเงินเพื่อปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	104,566,877.45	102,746,478.37	1,820,399.08					
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,578,335.45	29,041,103.37	1,537,232.08					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,817,000.00	2,419,308.00	397,692.00					
1	ค่าพิมพ์รูป ปู่พื้น งานกระจัด ห้องทำงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพและอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร	150,000.00	150,000.00	-	พ.ค.53/2562	21-ค.ค.-62	สำนักงานคณะอุตสาหกรรมและชีวภาพ	PO0211000062090007	BGE00020200063100001
2	ค่าจ้างหรือมอบระบบไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้งระบบจ่ายน้ำไฟฟ้าแรงสูง	1,118,000.00	963,963.00	154,037.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100008
3	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	499,000.00	499,000.00	-	พ.ค.59/2562	17-ค.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100009
4	ค่าจ้างปรับปรุงราวบันได ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน	1,050,000.00	806,345.00	243,655.00	พ.ค.56/2562	24-ค.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100010
	ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	4,930,000.00	4,930,000.00	-					
5	รถโดยสารปรับอากาศที่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง	4,930,000.00	4,930,000.00	-	ส.ท.121/2562	2-ก.พ.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100027
	ค่าครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,522,045.00	6,522,045.00	-					
6	ชุดล้างตู้ดูดกลิ่น-ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉินพร้อมระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง	114,000.00	114,000.00	-	พ.ค.59/2562	20-ค.ค.-62	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	PO02010400062090006	BGE00020200063100002
7	เครื่องวัดความดัน ชุดศึกษาฟิสิกส์ของแสงโมโนโครมาเตอร์ ชุดทดสอบบีกคิลล์โมดูลแสงเลเซอร์ ตามสัญญาที่ 61/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 102,200.00 บาท แต่ได้เงิน 2 หมวด รายคือค่าครุภัณฑ์ 78,400.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 23,800 บาท	78,400.00	78,400.00	-	พ.ค.61/2562	4-ค.ค.-62	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	PO02010400062090004	BGE00020200063100003

รายการกันเงินไว้เบิกย้อนปี ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กันเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินต้น	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานรับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกันเงินย้อนปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
8	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ตามสัญญาที่ 60/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 120,100.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายจ่ายคือค่าครุภัณฑ์ 111,500.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 8,600 บาท	111,500.00	111,500.00	-	พ.พ.60/2562	4-พ.ย.-62	สำนักงานคณะกรรมการและชีวาภ	PO02010400062090008	BGE00020200063100004
9	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 9,200 BTU, 13,000 BTU เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 25,000 BTU	170,000.00	170,000.00	-	พ.พ.62/2562	21-ต.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการและชีวาภ	PO0211000062090006	BGE00020200063100005
10	ชุดโต๊ะปฏิบัติการ ห้องทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส ตามสัญญาที่ 64/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 412,000.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายจ่ายคือค่าครุภัณฑ์ 360,055.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 51,945.00 บาท	360,055.00	360,055.00	-	พ.พ.64/2562	18-พ.ย.-62	สำนักงานคณะกรรมการและชีวาภ	PO0211000062090012	BGE00020200063100006
11	ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย อุปกรณ์บันทึกข้อมูลเครือข่ายและวิเคราะห์การโจมตีเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์สำรองตัวควบคุมใช้งานระบบเครือข่าย	3,196,090.00	3,196,090.00	-	พ.พ.66/2562	24-ธ.ค.-62	สำนักคอมพิวเตอร์ (พัสดุ)	PO02070000062090003	BGE00020200063100007
12	ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Classroom	2,492,000.00	2,492,000.00	-	ส.พ.3/2562	19-ก.ย.-62	ฝ่ายวิชาการ	PO03000001062080010	BGE00020200063100022
	เงินอุดหนุนทั่วไป/โครงการก่อสร้างแบรินด์และประชาสัมพันธ์พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์	74,900.00	74,900.00	-					
13	ค่าจัดทำพิธีขึ้นต้นเทวชนของคณะวิทยาศาสตร์	74,900.00	74,900.00	-		20-ต.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการและชีวาภ	PO02010000062090003	BGE00020200063100008
	เงินอุดหนุนทั่วไป/กองทุนหลัก	442,686.00	442,686.00	-					
14	ชุดโต๊ะ ม้านั่ง จำนวน 60 ชุด	210,000.00	210,000.00	-	พ.พ.43/2562	6-ต.ค.-62	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	PO02050400062080012	BGE00020200063100009
15	ค่าทำควมสะอาดบริเวณและดูแลภูมิทัศน์ ณ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง	232,686.00	232,686.00	-	พ.พ.5/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง	PO02050400062090001	BGE00020200063100010
	เงินอุดหนุนทั่วไป/เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	972,133.00	972,133.00	210,603.30					
16	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ	972,133.00	761,529.70	210,603.30		26-ก.ค.-63	ฝ่ายแผนงาน		BGN00020200063100011

รายการกับเงินไปเบิกเพื่อซื้อปี บัญชีประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กับเงิน	แผนงาน/ผลิตภัณฑ์/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกับ	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	กรมการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่รับเงิน
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนทั่วไป	4,190,696.00	3,729,617.22	461,078.78					
17	เงินอุดหนุนงานพระราชทานปริญญาบัตร	2,660,628.00	2,637,897.63	22,730.37			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	BGN00020200063100013	
18	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย	213,268.00	-	213,268.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	BGN00020200063100012	
19	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย	100,000.00	46,940.00	53,060.00			ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	BGN00020200063100023	
20	เงินอุดหนุนงานพระราชทานปริญญาบัตร	1,216,800.00	1,044,779.59	172,020.41			ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	BGN00020200063100024	
	รายจ่ายอื่น	640,860.00	173,002.00	467,858.00					
21	โครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่น 1	543,260.00	91,423.00	451,837.00			ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล	BGN00020200063100025	
22	TSU AND ASEAN Festival	97,600.00	81,579.00	16,021.00			ฝ่ายวิชาการ	BGN00020200063100026	
	ค่าตอบแทน ให้อิสระ และวัสดุ	9,988,015.45	9,988,015.45	-					
23	เครื่องวัดความร้อน ชุดฟอสซิล เครื่องวัดอุณหภูมิ ตามสัญญาที่ 61/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 102,200.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวด คือค่าวัสดุ 78,400.00 และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์ มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 23,800 บาท	23,800.00	23,800.00	-	พ.พ.61/2562	4-ร.ค.-62	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	BGE00020200063100011	
24	เครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ตามสัญญาที่ 60/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 120,100.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายคือค่าวัสดุ 111,500.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 8,600 บาท	8,600.00	8,600.00	-	พ.พ.60/2562	4-ท.ย.-62	สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์	BGE00020200063100012	
25	โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับปฏิบัติการ ห้องทดสอบคุณภาพประสาทสัมผัส ตามสัญญาที่ 64/2562 จำนวนเงินตามสัญญา 412,000.00 บาท แต่ใช้เงิน 2 หมวดรายคือค่าครุภัณฑ์ 360,055.00 บาท และค่าวัสดุ (ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์) 51,945.00 บาท	51,945.00	51,945.00	-	พ.พ.64/2562	18-ท.ย.-62	สำนักงานคณะอุตสาหกรรมและชีวภาพ	BGE00020200063100013	
26	ค่าเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทั้งระบบประมวลผล	6,506,420.00	6,506,420.00	-	พ.พ.44/2560	30-ก.ย.-63	ฝ่ายแผนงาน	BGE00020200063100014	

รายการกับเงินใช้เบิกเพื่อมิ ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กับเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกับ	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกำกับเงินเสียภาษี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
27	ค่าบริการกำจัดปลวก ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 10-12	61,000.00	61,000.00	-	พท.12/2562	22-ธ.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062020028	BGE00020200063100015
28	ค่าบริการทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 7	18,565.00	18,565.00	-	พท.25/2562	22-ธ.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062050025	BGE00020200063100016
29	ค่าบริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร และกลุ่มอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 12	1,452,069.45	1,452,069.45	-	พท.2/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062120015	BGE00020200063100017
30	ค่าซ่อมแซมความชำรุดของอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง	168,000.00	168,000.00	-	พท.53/2562	3-พ.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100014
31	ค่าบริการรักษาความปลอดภัย งวดที่ 12	753,300.00	753,300.00	-	พท.3/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062110029	BGE00020200063100018
32	ค่าทำความสะอาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต พัทลุงงวดที่ 12	256,042.00	256,042.00	-	พท.4/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062110030	BGE00020200063100019
33	ค่ากำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง งวดที่ 12	81,674.00	81,674.00	-	พท.1/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง	PO02050300062110001	BGE00020200063100020
34	ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วิทยาเขตสงขลา ประจำเดือน กันยายน 2562	288,100.00	288,100.00	-	สข.2/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	PO00200000062050094	BGE00020200063100023
35	ค่าเช่าเหมาบริการยานพาหนะ วิทยาเขตพัทลุง ประจำเดือน กันยายน 2562	240,500.00	240,500.00	-	สข.2/2562	30-ก.ย.-62	ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	PO00200000062050003	BGE00020200063100024
36	ค่าโทรศัพท์มือถือพกแบบ 2 ทง RCFPL6X	78,000.00	78,000.00	-		30-ก.ย.-62	ฝ่ายวิชาการ	PO00300001062080011	BGE00020200063100025
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3,438,542.00	3,155,375.00	283,167.00					
	ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	2,394,075.00	2,394,075.00	-					
37	ค่าทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต สงขลาและสถาบันทักษิณคดี	1,255,500.00	1,255,500.00	-	สข.88/2561	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200162110016	BGE00020200063100026
38	ค่าทำความสะอาดบริเวณและสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัย ทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและสถาบันทักษิณคดี	282,069.00	282,069.00	-	สข.89/2561	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200162110019	BGE00020200063100027

รายการกับเงินไว้เบิกเพื่อซื้อ บัญชีประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กับเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกำกับเงินเสียภาษี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
39	ค่ารักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา	619,380.00	619,380.00	-	สน.90/2561	30-ก.ย.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	PO01100200162110018	BGE00020200063100028
40	ค่าซ่อมแซมเตาเผาเซรามิก	171,000.00	171,000.00	-	สน.124/2562	6-ต.ค.-62	สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์		BGN00020200063100036
41	ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาลิฟท์	66,126.00	66,126.00	-		3-ต.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการและสังคมศาสตร์	PO01010000162100001	BGE00020200063100029
42	ค่าครุภัณฑ์/ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	12,000.00	11,900.00	100.00	สน.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชาภาษาตะวันออก	PO01010000162090007	BGE00020200063100030
43	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคิว (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	161,000.00	142,800.00	18,200.00	สน.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชาภาษาตะวันตก	PO01010000162090004	BGE00020200063100031
44	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	50,000.00	41,150.00	8,850.00	สน.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชาภาษาไทย	PO01010000162090005	BGE00020200063100032
45	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคิว และเครื่องกระจ่ายสัญญาณ(เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	321,400.00	305,760.00	15,640.00	สน.124/2562	23-ต.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการและสังคมศาสตร์	PO01010000162090001	BGE00020200063100033
46	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคิว (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	110,000.00	99,000.00	11,000.00	สน.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	PO01010000162090002	BGE00020200063100034
47	เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	15,000.00	14,890.00	110.00	สน.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	PO01010000162090008	BGE00020200063100035
48	เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าคิว (เป็น 1 ในรายการของในสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 124/2562)	26,000.00	24,500.00	1,500.00	สน.124/2562	23-ต.ค.-62	สาขาวิชาสังคมศาสตร์	PO01010000162090006	BGE00020200063100036
	รายจ่ายอื่น	284,250.00	56,500.00	227,750.00					
49	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเข้าสู่ Aseanctation Index(ACI)	284,250.00	56,500.00	227,750.00		31-ธ.ค.-62	สำนักงานคณะกรรมการและสังคมศาสตร์		BGN00020200063100028

รายการกับเงินไว้เบิกเหลือปี ปัจจุบันประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กับเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกับ	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบเงินเหลือปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
50	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างระบบ/กระบวนกรสื่อสารเพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของคณะฯแบบบูรณาการ	64,817.00	64,800.00	17.00					BGN00020200063100029
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,550,000.00	70,550,000.00	-					
51	ค่าควบคุมระบบกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์(รายการผูกพันปี 2562-2564)	1,800,000.00	1,800,000.00	-	สท.40/2562	17-ค.ค.-64	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		BGN00020200063100016
52	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่คืนและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อ หน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	68,750,000.00	68,750,000.00	-					
	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพันปี 2562-2564)	68,750,000.00	68,750,000.00	-	สท.39/2562	17-ค.ค.-64	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		BGN00020200063100015
แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		3,466,431.00	749,449.05	2,716,981.95					
ผลผลิต : ผลงานที่นำไปสู่ศิลปวัฒนธรรม		3,466,431.00	749,449.05	2,716,981.95					
เงินอุดหนุนทั่วไป/การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยบูรณาการ		395,698.00	375,895.05	19,802.95					
53	โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการ Project Base รายวิชา 0000262 ทักษะวิชาชีพ	195,698.00	195,698.00	-		30-ค.ค.-62	วิทยาลัยบุรีรัมย์ชุมพูนชน		BGN00020200063100017
54	โครงการกิจกรรมเรียนรู้รายวิชาที่เชื่อมโยง ภาคปกติ ประจํา ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562 รายวิชา 0000262 ทักษะ วิชาชีพ	200,000.00	180,197.05	19,802.95		31-ค.ค.-63	สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100018
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าทรัพย์สินที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,500,000.00	-	2,500,000.00					
55	การก่อสร้างเพื่อป้องกันดินสไลด์และปรับปรุงเส้นทางชม ทัศนียภาพที่สวนป่าเขาแม่ป้อน(มีหลังคาคลุม (Cover Way)	2,500,000.00	-	2,500,000.00			สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100019

รายการกับเงินไปเบิกเหลือปี ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินรายได้)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กับเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินเกิน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกับเงินเหลือปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	396,000.00	364,220.00	31,780.00					
56	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า	396,000.00	364,220.00	31,780.00		31-ต.ค.-62	วิทยาลัยปฏิบัติการชุมชน		BGN00020200063100020
	ค่าตอบแทน ใจเดียว และวัสดุ	174,733.00	9,334.00	165,399.00					
57	ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาพื้นที่กับยาศึกษาวิทยาลัย	174,733.00	9,334.00	165,399.00		31-มี.ค.-63	สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100021
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		195,750.00	136,870.00	58,880.00					
	ผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	195,750.00	136,870.00	58,880.00					
	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนทั่วไป	195,750.00	136,870.00	58,880.00					
58	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	195,750.00	136,870.00	58,880.00		31-ธ.ค.-62	สถาบันวิจัยและพัฒนา		BGN00020200063100022
รวมเงินทั้งสิ้น		108,229,058.45	103,632,797.42	4,596,261.03					

รายการรับเงินได้เบิกเหลือณปี งบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ บัญชี	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกำกับภาษี
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
คำคุณชี้/ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท							
1	9,999,000.00	8,999,000.00	พ.41/2562	21-พ.ย.-62	สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์		BGN00020200063100002
2	29,700,000.00	29,700,000.00	พ.67/2562	25-ก.ค.-62	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100003
คำตอบแทน ไร้สาย และวัสดุ							
3	979,900.00	636,935.00					
คำบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์)							
	196,198,000.00	178,252,000.00	พ.67/2562	19-ก.ย.-63	สำนักคอมพิวเตอร์ (พัทลุง)	PO2070000062090002	BGE00020200063100021
คำตอบแทน ไร้สาย และวัสดุ							
	541,000.00	496,000.00					
คำบำรุงรักษาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยและอุปกรณ์ (ประเภทอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับไฟฟ้า และอุปกรณ์สื่อสาร)							
4	496,000.00	496,000.00	ศ.21/2562	27-ธ.ค.-62	สำนักคอมพิวเตอร์ (สงขลา)		BGN00020200063100030
5	45,000.00	45,000.00			สำนักงานคณะกรรมการและบริหารธุรกิจ		BGN00020200063100031
คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/คำที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป							
	195,657,000.00	177,756,000.00					
6	75,013,000.00	65,872,000.00	ศ.25/2562	25-ม.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100032
7	51,690,000.00	44,030,000.00	ศ.24/2562	25-ม.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100033
8	68,954,000.00	67,854,000.00	ศ.23/2562	25-ม.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา		BGN00020200063100034

รายการกับเงินไปเบิกเหลือปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับ กับเงิน	แผนงาน/ผลผลิต/หมวดรายจ่าย	จำนวนเงินกัน	จำนวนเงิน		ที่ สัญญา	ครบกำหนด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เลขที่ PO	เลขที่ใบกับเงินเหลือปี
			เบิกจ่าย	คงเหลือ					
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาห้าปีวิทยาศาสตร์สุขภาพ	54,332,750.00	54,332,750.00	-					
	ค่าครูเงินที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มี ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	54,332,750.00	54,332,750.00	-					
9	ค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ (รายการผูกพันปี 2562-2564)	19,664,000.00	19,664,000.00	-	สพ.39/2562	17-ต.ค.-64	สำนักงานคณะกรรมการ สาธารณสุข		BGN00020200063100004
10	ค่าต่อเติมอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา	34,668,750.00	34,668,750.00	-	สพ.28/2562	16-มี.ค.-63	ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง		BGN00020200063100005
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	321,209.26	217,466.00	103,743.26					
	หมวดรายจ่าย : เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	321,209.26	217,466.00	103,743.26					
11	โครงการวิชาชีพเฉพาะที่ : วัตถุประสงค์เพื่อทดแทนข้อเสีย ของพาราและการเพาะเห็ดสายพันธุ์ใหม่	48,151.26	39,330.00	8,821.26		30-พ.ย.-62	สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน		BGN00020200063100006
12	โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียน ขาดแคลนแบบเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้	155,946.00	155,946.00	-		31-มี.ค.-63	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษา		BGN00020200063100001
13	โครงการบริหารจัดการด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562	117,112.00	22,190.00	94,922.00		31-พ.ค.-63	ฝ่ายวิชาการ		BGN00020200063100035
แผนงาน :	อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	902,000.00	848,800.00	53,200.00					
	ผลผลิต : ผลงานทำบุญศิลปวัฒนธรรม	902,000.00	848,800.00	53,200.00					
	ค่าครูเงินที่ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	902,000.00	848,800.00	53,200.00					
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารควบคุมวินทร์ (พื้นที่หลังศูนย์ จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง)	902,000.00	848,800.00	53,200.00		15-พ.ย.-62	สถาบันทักษิณคดีศึกษา		BGN00020200063100007
	รวมกับเงินทั้งสิ้น	291,433,859.26	243,246,951.00	48,186,908.26					



Faacebook



Line



ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7802 โทรสาร 0 7432 6265

<http://planning.tsu.ac.th/>